

**Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3**

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                | Łączne koszty        | Plan wydatków na 2017 rok | Koszty poniesione do 30.06.2017 r. | Opis przebiegu realizacji zadania                                                                                                                                                                                                |
|------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 801   | 80104    | Termomodernizacja budynku przedszkola we Fromborku                                                                           | 2 330 000,00         | 2 310 000,00              | 14 760,00                          | Trwa ocena merytoryczna złożonego wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia.                                                                                                                                                      |
| 2    | 851   | 85195    | Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego                                                                                         | 2 524 206,50         | 5 000,00                  | 0,00                               | Trwają prace nad uzyskaniem dofinansowania                                                                                                                                                                                       |
| 3    | 900   | 90001    | Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Biedkowo-Osada, Drewnowo, Baranówka, Nowe Sadłuki i Wielkie Wierzno | 2 091 253,05         | 0,00                      | 0,00                               | Złożony wniosek o dofinansowanie nie uzyskał pozytywnej oceny. Trwają prace nad uzyskaniem dofinansowania.                                                                                                                       |
| 4    | 900   | 90095    | Modernizacja systemu ciepłowniczego we Fromborku                                                                             | 5 138 785,00         | 1 853 700,00              | 0,00                               | Złożony wniosek o dofinansowanie nie uzyskał pozytywnej oceny. W chwili obecnej przygotowujemy się do wystąpienia o dofinansowanie inwestycji w nieco innym zakresie, biorąc pod uwagę zastrzeżenia instytucji dofinansowującej. |
|      |       |          |                                                                                                                              | <b>12 084 244,55</b> | <b>4 168 700,00</b>       | <b>14 760,00</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                  |