

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne koszty	Plan wydatków na 2013 rok	Koszty poniesione do 31.12.2013 r.	Opis przebiegu realizacji zadania
1	853	85395	Doradztwo zawodowe dla uczniów Gimnazjum we Fromborku	375 639,00	104 445,00	99 835,77	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
2	853	85395	Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork	626 529,48	135 096,99	114 705,26	Trwa realizacja projektu systemowego.
3	700	70004	Remont budynku przy ul. Botnej 2 we Fromborku	152 000,00	152 000,00	82 318,85	Trwa realizacja zadania.
4	630	63001	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	109 796,00	3 500,00	0,00	Projekt jest realizowany w fazie końcowej - promocja projektu
5	900	90002	Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku	852 340,00	3 000,00	3 000,00	Trwa realizacja zadania.
6	926	92695	Zagospodarowanie terenu nadbrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw	1 119 700,00	1 107 400,00	0,00	Trwa realizacja zadania.

7	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompownią Bogdany-Frombork	1 286 752,00	1 220 086,00	1 192 618,91	Zadanie zostało zrealizowane.
8	921	92195	Chata Rybacka we Fromborku	1 074 280,00	44 280,00	43 446,35	Złożono wniosek o dofinansowanie. Trwa realizacja zadania.
9	750	75023	Rozwój e-usług w Gminie Frombork	628 776,00	22 140,00	9 840,00	Złożono wniosek o dofinansowanie. Trwa procedura weryfikacji wniosku.
10	600	60016	Budowa zjazdu z drogi 504 do działek budowlanych	57 845,00	57 845,00	57 844,57	Zadanie zostało zrealizowane
11	600	60016	Budowa ulicy Jaśminowej	15 068,00	15 068,00	15 067,50	Podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego.
12	600	60016	Przebudowa ulic na Osiedlu Słonecznym we Fromborku z dojazdami do budynków, chodnikami i miejscami postojowymi oraz infrastrukturą techniczną, kanalizacyjną i oświetleniem ulicznym.	4 286 335,19	2 127 360,00	2 127 359,20	Zadanie zostało zrealizowane.
13	900	90001	Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Drewnowo i Biedkowo Osada w gminie Frombork	859 000,00	72 700,00	66 555,05	Projekt nie otrzymał dofinansowania. Trwają prace nad dokumentacją projektową.
14	851	85195	Zwiększenie atrakcyjności terenów gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych	6 372 657,00	1 288 920,00	27 060,00	Trwa realizacja zadania.
				17 816 717,67	6 353 840,99	3 839 651,46	